ASANSÖR SON KONTROL FORMU (EN 81-20 / 28 / 70 / 73)

ASANSÖR KUYUSU

Madde No	KONU	AÇIKLAMALAR	U	U.D	U.Y	NOTLAR
5.2.5.2.2 – 3 BYKHY Madde 62	*Projeye uygun tesis edilmesi* *Aynı kuyu içinde 3'den fazla asansör kabini düzenlenemez.*	☐ Tam Kapalı Asansör Kuyusu ☐ Kısmen Kapalı Asansör Kuyusu				
5.2.3.2. – 3 5.2.2.4, 5.11.2.	*Muayene Kapısı / kapağı ölçülerinin standarda uygunluğu* *(elle kilitlenebilir bir tertibata sahip olduğunu ve elektrik güvenlik tertibatıyla denetlendiği)*	Muayene Kapısı/ Kapağı: h: ..... cm, g:.....cm h > 2,5 m ise giriş kapısı gerekir.				
5.2.1.3. – E.3.2.	*Kuyu havalandırması*	BYKHY Madde 62 - Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır.				
5.2.1.8. BYKHY Madde 62	*Kuyu Dayanım*	Asansör kuyusu yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır.				
5.2.3.1 – 5.2.3.2	*Art arda gelen durak kapısı eşikleri arasındaki mesafenin 11 m'yi aştığı durumlarda, aşağıdaki şartlardan biri yerine getirilmeli ve bu kısımlarda aşağıdakiler bulunmalıdır:* *a) Ara acil durum kapıları veya* *b) 5.4.6.2'de belirtilen hüküm uyarınca, her biri acil durum kapılarıyla donatılmış komşu kabinler.* *NOT "Art arda" ifadesi, öne veya yana açılma konfigürasyonlarına bakılmaksızın, durak*	☐ 1,80 m asgari yükseklik ve 0,50 m asgari genişlik ☐ Kuyu içine doğru açılmamalı ☐ Kapı ve kapaklar için anahtarla çalışan bir kilit sağlanmalı, bu anahtar olmadan kapı tekrar kapatılabilmeli ve tekrar kilitlenebilmeli. ☐ Kuyu içinden kilitli olsalar dahi anahtarsız açılabilmeli ☐ Kapatılmış konumu kontrol eden, 5.11.2'ye uygun bir emniyet kontağı ile donatılmalı				
5.2.1.2.	*Asansöre ait olmayan teçhizat*					
5.2.5.4.	*Asansör kuyusu altındaki hacim*	Karşı ağırlıkta fren tertibatı ve hız regülatörü takılmalıdır.				
5.2.5.5.1.	*Seperatör* *(Kabin-Karşı ağırlık arası) h= 2,0 m*	En fazla 30 cm'den başlamalı. Yerden yüksekliği:.....cm Bölme duvarı, yuvarlak veya kare kesitli 5 cm2lik bir alana eşit olarak dağıtılmış 300 N'luk bir kuvvet, herhangi bir noktasına dik açıda uygulandığında, sapma göstererek karşı ağırlıkla veya dengeleme ağırlığıyla çarpışmamasını sağlayacak yeterli rijitliğe sahip olmalıdır.				
5.2.5.5.2.	*Seperatör* *(asansörler arası)*	h.....cm < 2,50 m, X < 50 cm ise kuyu boyunca				
5.2.2.4	Merdiven (h =< 2,5 m ise merdiven yapılmalı) ● Genişlik min. 280 mm, basamaklar arası dikey mesafe 250-300 mm eşit aralıkta olmalı, ● Basamak kesit alanı min. 25 mm, maks. 35 mm, tutamak gen. maks. 35 mm, der. maks. 100 mm, ● Dikey ise duvar ile merdiven arası min. 200 mm olmalı, ● Taşınabilirse ağırlık maks. 15 kg olmalı, basamakların yeterli dayanımı min. 1500 N olmalı,	● Merdiven tutamaklarının durak zemin seviyesinden en az 1,10 m yükseklikte olmalı, ● Korozyona karşı tedbir alınmalı, alüminyum veya çelikten yapılmış olmalı, ● Kuyudan çıkarılması mümkün olmamalı, Dayandığı yerde sabitlenmiş olmalı ve kayması önlenmeli, ● Saklandığı yerde duraktan mesafesi maks. 800 mm, ● Açıkken basamak ortasından durak eşiğine yatay mesafe maks. 600 mm olmalı, birinci basamak ile)				
5.3.9.3.5.	*Kuyuya giriş kapısı yok ise, kapı kilidine erişim*	Kuyu alt boşluğu merdiveninden 1,80 m yükseklikte ve azami 0,80 m yatay mesafeyi aşamamalı, yok ise kalıcı tertibat takılmalı				
5.2.1.5.1. 5.12.1.11. 5.2.6. – 5.12.3. 5.12.1.5.1.2. 5.12.1.5.2.2. TS EN 81-28 5.12.1.8.	☐ *Durdurma butonu ve işaretlemesi* ☐ *Alarm tertibatı ve işaretlemesi (Haberleşme)* ☐ *Kumanda tertibatı çalışması ve işaretlemeleri* ☐ *By-pass tertibatının uygunluğu (sesli ve ışıklı ikaz)* ☐ *Sıfırlama (Reset) anahtarı*	Kuyu Derinliği =.....cm Derinlik =< 1,60 m ise 1 adet dur butonu (asgari 40 cm yükseklikte, azami 75 cm derinlikte) Derinlik > 1,60 m ise 2 adet dur butonu (1. Dur butonu asgari 100 cm yükseklikte, azami 75 cm derinlikte) (2. Dur butonu kuyu zemininden 120 cm yükseklikte, azami 75 cm derinlikte) Birden fazla kontrol kumanda istasyonu, "KONTROL"e geçmiş ise, kontrol kumanda istasyonunda aynı basma butonları aynı anda basılmadıkça, bunların herhangi birinden kabini hareket ettirmek mümkün olmamalıdır.				
5.2.1.5.1.- 5.10.7.	*Topraklı priz*					
5.2.1.4.1.	*Kuyu aydınlatma anahtarı ve işaretlemesi*	.....Lüks (X> 50 lüks, diğer X > 20 lüks) (Anahtar 100 cm yükseklikte)				
5.6.2.2.1.3. 5.5.7.	*Regülatör gergi makarası ağırlığı/yayı, mekanik ve emniyet kontak bağlantıları ve kasnak korumanın uygunluğu* *(* Kabin ve karşı ağırlık için ayrı ayrı kontrol edilir.)					
5.7.1. E.2.	*Kılavuz ray bağlantısı (konsol, flanş) projeye ve standardın şartlarına uygunluğu (Kabin, K. Ağırlık / D. Ağırlığı)*	Kabin konsol arası mesafe (l) :.....cm (En uzun mesafe ölçülmelidir) K. / D. Ağırlık konsol arası mesafe (l) :.....cm (En uzun mesafe ölçülmelidir)				
5.2.5.8.1. 5.2.5.8.2.	*Elektrikli ise, Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, dört şart yerine getirilmeli (M = Y + X + S = ... + ... + ... =)* *M: Düşülecek mesafe, Y: Eşik arası mesafe, X: Kayma Payı, S: Strok Mesafesini ifade eder.*	(i) (G. H. > ☐ 0,40*0,50*2,00 m / ☐ 0,50*0,70*1,00 m / ☐ 0,70*1,00*0,50 m) (ii) .....m (Kabin altı – kuyu zemini arası > 0,50 m) (- M çıkarılacaktır) (iii).....m (Kabin etek sacı – kuyu zemini arası ve kabin patenleri, karkası – kabin kılavuz rayı arası 0,15 m yatayda 0,10 m) (- M çıkarılacaktır) (iv).....m (kabin altı ile denge halatı gergi ter. arası > 0,30 m) (- M çıkarılacaktır)				
5.6.2.1.	*Kabin güvenlik tertibatı ve emniyet kontağı*	Kapasite (P+Q):.....(kg)				
5.6.2.1.	*K. / D. Ağırlığı güvenlik tertibatı ve emniyet*	Kapasite (P+Q):.....(kg)				

ASANSÖR KUYUSU (DEVAM)						
Madde No	**KONU**	**AÇIKLAMALAR**	**U**	**U.D**	**U.Y**	**NOTLAR**
5.2.5.8.1. 5.2.5.8.2.	*Hidrolik ise, Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken, altı şart yerine getirilmeli (M = Y + X + S = ... + ... + ... = ...) M: Düşülecek mesafe, Y: Eşik arası mesafe, X: Kayma Payı, S: Strok Mesafesini ifade eder.*	(i) (G. H. < 0,40*0,50*2,00 m / 0,50*0,70*1,00 m / 0,70*1,00*0,50 m) (ii).....m (Kabin altı – kuyu zemini > **0,5 m** (- M çıkarılacaktır)**)** (iii).....(Kabin etek sacı – kuyu zemini ve kabin patenleri, karkası – kabin kılavuz rayı > **0,15 m**)) (- M çıkarılacaktır) (iv) ..... m (kabin altı - piston mesnetleri, borular, bağlantı parçaları **> 0,5 m** (seperatör ile mesafe 0,10 m düşürülebilir)) (- M çıkarılacaktır) (v).....m (piston başı - kuyu tabanına monte edilmiş teçhizat **> 0,5 m**)) (- M çıkarılacaktır) (vi).....m (Dengeleme ağırlığı ray-paten > **0,1 m)**) (- M çıkarılacaktır)				
5.9.3.2.	*Kabin/piston (Silindir) bağlantı uygunluğu*					
5.9.3.3.	*Boru donanımlarının uygunluğu*					
5.5.1. 5.5.2.3.1.	*Kabin ve (varsa) dengeleme ağırlıklarının halat bağlantılarının uygunluğu*	Halat soketleri, Halat klemensleri, Gevşeme tehlikesine karşı emniyet kontağı				
5.8. – 6.3.7.	*Kabin ve K. ağırlık/D. Ağırlığı tamponunun uygunluğu*	Kabin Tamponu Adet:..... Strok:.....cm K. Ağırlık / D. Ağırlığı Tamponu Adet:..... Strok:.....cm				
5.5.6. – 5.5.7.	*Halat ağırlığının halatlarla dengelenmesinin uygunluğu*	V < 3,0 m/s ise halat veya zincir, V> 3,0 m/s ise halat, V > 3,5 m/s ise gergi kasnağı ve emniyet kontağı				
5.5.2.- 5.5.7.	*Kabin altı kasnakların montaj ve kasnak halat*	Halat Çapı / Kasnak Çapı (x > 1/40)				
5.4.5.	*Kabin etek sacı*	h:.....cm (h > 75 cm, 60° ve 20 mm'den az olmamalı)				
5.2.1.9.	*Su sızmasının engellendiği*					
5.2.5.7.1.- 5.2.5.8.1.	*Kuyu işaretlemeleri, temizliği*					
0.4.3	☐ *Kabin alt paten montajının uygunluğu*	☐ *Kabin altı bükülgen kablo (fleksible) takozu montajı*				
KABİN						
5.3.1.	☐ *Kabin kapılarının yüzeylerinin deliksiz olduğunu,*	☐ *Kabin girişini tam olarak kapandığını,* Kapı açıklıklarının 6 mm'yi geçmemelidir.				
5.3.1.5.	*Menteşeli kabin kapılarında, durdurma mesnetlerinin bulunması*					
5.3.3.1.	*Kabin eşik dayanımı*	*Kabinin yüklenme ve boşaltılması için yeterli dayanım*				
5.3.3.2.	*Kabin kapı kılavuzlarının uygunluğu ve yeterli*					
5.3.3.3.	*Düşey hareket eden sürmeli kabin kapılarının panellerinin bağımsız iki askı elemanına tespit edilmesi*	Halat ortasından-ortasına ölçülen makara çapı, halat çapı oranının en az 25 katı ve halat güvenlik katsayısı en az 8 olduğunu teyit ediniz. Askı halatları veya zincirlerinin, kasnak oluklarından veya dişlilerden çıkması engellendiğini teyit ediniz.				
5.3.4.1.	*Kabin giriş eşik uygunluğu (x ≤ 35 mm) Tüm katlarda ölçülecektir.*	Eşik mesafesi:.....mm (en geniş ölçü kaydedilir)				
5.4.2.3.2. 5.4.2.3.3.	☐ *İşletme Talimatı,* ☐ *Üretici Bilgi Plakası* ☐*Seri No* ☐ *Kapasitesi (kişi - kg)* ☐ *İmal Yılı*	Yük Asansörlerinde her zaman yükleme alanında görülebilen bir işaret beyan yükünü göstermelidir.				
5.4.2.	*Kabin alanının projeye ve standarda*					
5.4.2.1.4. - 5.12.1.2.	*Kabinin aşırı yük tertibatı*	Sesli ve ışıklı ikaz olmalıdır.				
5.4.3.	*Kabin tam kapalı ve dayanıklı*	Cam duvar olması halinde bağımsız korkuluk takılmalı (lamine cam lamine ve korkuluk boyu 900-1100 mm arasında olmalı)				
5.4.4.	*Kabin alev almaz olması EN 13501-1:2007+A1:2009'un gerekliliklerini karşılamalıdır: Zemin kaplaması: Cfl-s2; Duvar: C-s2, d1; Tavan: C-s2, d0. (A1 > A2 > B > C > D > E > F, s1 > s2, d0 > d1> d2))*	**Duman oluşumu için ilâve sınıflandırmalar:**s3 Duman oluşumu açısından herhangi sınırlama yok / s2 Duman oluşumunun artış hızının yanısıra toplan duman oluşumu sınırlandırılmıştır. / s1 s2'den daha ağır kriterler sağlanmalıdır. **Yanma damlaları/tanecikleri için ilâve sınıflandırmalar:**d2 Sınırlama yok / d1 Belirlenen bir süreden daha uzun süreli yanma damlaları/tanecikleri olmamalı / d0 Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı				
5.4.9.	*Kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri*	Kabinin üst kısmında yer alan havalandırma açıklıklarının etkili alanı, kullanılabilir kabin alanının en az %1'i olmalıdır ve aynı durum kabinin alt kısmındaki açıklıklar için de geçerlidir.				
5.4.10.1. – 2. - 3. -4 5.12.3. TS EN 81-28	☐ *Kabin aydınlatmasının uygunluğu (100 lüks)* ☐ *Acil durum aydınlatması (5 lüks – 1 saat)* ☐ *Alarm / Haberleşme (senaryo kontrolü)*	Işık Şiddeti: ..... / ..... lüks (Normal – Acil aydınlatma) Zeminden 1m yukarıda ölçülmelidir. En az paralel bağlı 2 adet lamba olmalıdır. Alarm cihazı kabin merkezinden zeminden 1 m yukarıda ölçülür.				
5.3.6.2.2.1.	*Kapının kapanmasını engelleme kuvveti F: .....N (x<150 N)*	*Kabin kapısının kinetik enerjisi E: ..... .J (x <10 J)*				
5.3.5.3.	*Kapıların mekanik dayanımı*	5 cm^2 300 N uygulandığında 1 mm kalıcı şekil değişikliği, 15 mm elastik şekil değiştirme 100 cm^2 1000 N uygulandığında kalıcı şekil değiştirmenin olmamalıdır. Cam Panel olması halinde TS EN 81-20 Madde 5.3.5.3.4. şartları aranır.				
5.3.6.2.2.1.	*Sıkışma kontağı ve ışın perdesinin (boy fotoseli) çalışması*	☐ 25 mm – 1600 mm arası yerleşim uygunluğu Koruyucu tertibatın devre dışı bırakılması veya arıza durumunda, asansör çalışmaya devam ediyorsa, kapıların kinetik enerjisi 4 J' e sınırlandırılmalı ve akustik sinyal, kapı (kapıların) herhangi bir zamandaki kapanmasında çalışmalıdır.				
5.3.6.2.2.2.	*Kabin kapısının panel kapanma hızı* V:.....m/s	Makina Gücü İle Çalışan, Otomatik Olmayan Kapılar için V < 0,3 m/s				
5.3.6.2.2.3.	*Düşey hareket eden sürmeli kabin kapısının*	Bu tip kapılar sadece yük asansörlerinde kullanılır.				
5.3.9.2.	*Kabin kapısı kilitleme tertibatı uygunluğu*					

KABİN (DEVAM)

Madde No	KONU	AÇIKLAMALAR	U	U.D	U.Y	NOTLAR
5.3.6.3. 5.12.1.1.	Kabin buton ve gösterge montaj ve çalışması Kapı aç butonunun bulunduğunu ve çalıştığı	a) Kumanda butonları için: -2, -1, 0, 1, 2, 3 vb. sembollerle; b) İmdat butonu: sarı renkli çan (biçiminde sembolle, c) Kapıyı tekrar açma: (sembolü ile, d) Kapıyı kapatma düğmesi: (sembolü ile, **(TS EN 81-70 Madde 5.3.2.)**				
5.3.13. 5.3.15.2	Kabin kapısının kapalı olduğunun elektriksel denetimi	Kabin kapısının kabin içindeki insanlar tarafından açılmasını kısıtlamak için aşağıdaki şekilde bir araç sağlanmalıdır: a) Kabin hareket ederken kabin kapısının açılması 50 N'dan fazla bir kuvvet gerektirmelidir ve b) Kabin, 5.3.8.1'de tanımlanan bölgenin dışındayken, kabin kapısını sınırlama mekanizmasında 1000 N bir kuvvet ile 50 mm'den daha fazla açmak mümkün olmamalı ve aynı zamanda kapı otomatik güç çalışmasıyla açılmamalıdır.				
5.3.14.	Çok panelli, panelleri mekanik olarak bağlantılı sürmeli kabin kapılarının kapalı olduğunun denetlenmesi					
5.3.15.	Kabindeki şahısların kabin dururken ve varsa kabin kapısı tahrik mekanizmasının elektrik bağlantısı kesilmişken kabini terk edebilmesi	Kabin kapısının, en azından kilit açılma bölgesi içinde açılabildiğini teyit ediniz. Kilidin açık olduğu bölgede (Madde 5.3.8.1) herhangi bir nedenden dolayı asansör dururssa, 300 N'dan daha büyük olmayan bir kuvvet ile aşağıdaki konumlarda el ile kabin ve durak kapısını açmak mümkün olmalıdır: a) Durak kapısı, acil durum kilit açma anahtarı veya kabin kapısı yardımıyla kilit açılmış olması ile kilidin açılmış olmasından sonra duraktan, b) Kabin içinden.				
5.4.6.	*İmdat kapağı/kapısı varsa, boyutlarının uygunluğunu,* ☐ *Kilit tertibatı* ☐ *Emniyet kontağı*	İmdat kapağı : 0,40 m x 0,50 m (0,50 x 0,70 m olabilir), İmdat kapısı : 0,40*1,8 m İmdat kapağı/kapısı boyutları: (G):.....cm, (Y):.....cm				
5.4.3.3. TS EN 81-70 Md. 5.3.2.1.	Kabinin en az bir yan duvarına tutamak uygunluğu Camları, zeminden 1,10 m yükseklikten daha aşağıda yerleştirilmiş olan kabin duvarlarında 0,90 m ile 1,10 m arasında yükseklikte bir korkuluk bulunmalıdır. Bu korkuluk camdan bağımsız olarak sabitlenmelidir. Yarıçapı en az 10 mm kesiti 30-45 mm, , duvar ile kavranan bölüm arası 35 mm, tutamak yüksekliği 850±25 mm					
TS EN 81-70 Md. 5.4.2.3	Kabin buton yerleşim uygunluğu	a) İmdat ve kapı butonlarının merkez hattı kabin tabanından en az h > 850 mm yerleşimi, en fazla h<1200 mm b) Çağrı butonları imdat ve kapı butonlarının üstünde yerleştirilmeli c) Tek yatay sıra için çağrı butonları sıralaması soldan sağa, tek düşey sıra için alttan üste, birden fazla düşey sıra için önce soldan sağa sonra alttan üste doğru yerleştirilmeli d) Herhangi bir buton merkezi ile kabin duvarı arası mesafe en az 400 mm olmalı				
TS EN 81-70 Md. 5.4.2.3.	Kabin kumanda paneli kabin duvara yerleşimi	a) Ortadan açılan kapılı asansörlerde, kabine girerken sağ tarafta, b) Yana açılan kapılı asansörlerde, kapının kapanma kenarı tarafında. c) kabin genişliği 1 600 mm'yi aştığında kabinin her iki yan duvarı üzerinde de bir kabin işletim paneli olmalıdır; d) bitişik kapıları olan kabinlerde, kabinin kapı olmayan her duvarı üzerinde bir kabin işletim paneli olmalıdır.				
TS EN 81-70 Ek-D e)	Kabin içinde kullanılacak ayna koşullarının uygunluğu	Işık kaynaklarının yansımasından kaynaklanan yansımaları, optik karmaşaları ve kamaşmaları önlemek için duvarların mat yüzeylere sahip olması tavsiye edilir. Kabinin herhangi bir duvarı büyük ölçüde aynayla donatılacaksa, camın dekore edilmiş olması ya da zemin ile aynanın taban kenarı arasında düşeyde asgari 300 mm'lik bir mesafe olması tavsiye edilir.				

DURAK KAPILARI

5.3.2.	Durak kapı yüksekliği ve genişliğinin uygunluğu	Durak kapılarının serbest yüksekliklerinin en az 2 m ve serbest genişlikleri, kabin kapısı genişliğinin her iki yanda ayrı ayrı olmak üzere 50 mm'den fazla aşmadığını teyit ediniz.				
5.3.1.	Kuyu duvarlarındaki asansör kabinine girişi sağlayan açıklıklara, yüzeyleri deliksiz olan durak kapıları konulması	Kapı kapalı durumda iken kapı kanatları veya kanatlar ile kasa, eşik veya kasa üstü arasındaki açıklıklar mümkün olduğu kadar küçük olduğunu teyit ediniz. **Not:** Bu açıklıklar **6 mm'yi geçmediğ**inde bu şart yerine getirilmiş sayılır.				
5.3.3.1.	Kabinin yüklenme ve boşaltılması için yeterli dayanıma sahip bir eşik bulunması					
5.3.3.2.	Durak kapılarının kılavuzlarının uygunluğu ve yeterli dayanımı					
5.3.3.3.	Düşey hareket eden sürmeli kabin kapılarının panellerinin bağımsız iki askı elemanına tespit edilmesi	Halat ortasından-ortasına ölçülen makara çapı, halat çapı oranının en az 25 katı ve halat güvenlik katsayısı en az 8 olduğunu teyit ediniz. Askı halatları veya zincirlerinin, kasnak oluklarından veya dişlilerden çıkması engellendiğini teyit ediniz.				
5.3.4.2. – 3.	Kabin kapısı ile durak kapısı arası mesafe uygunluğu ($\phi \leq 0,15$ m)	Menteşeli kat kapısı ile kabin kapısı arası 0,12 m - Otomatik tak kapısı ile kabin kapısı arası 0,15 m				
5.3.5.3.	Kapıların mekanik dayanımı	5 cm^2 300 N uygulandığında 1 mm kalıcı şekil değişikliği, 15 mm elastik şekil değiştirme 100 cm^2 1000 N uygulandığında kalıcı şekil değiştirmenin olmaması Cam Panel olması halinde TS EN 81-20 Madde 5.3.5.3.4. şartları aranır.				
5.3.6.2.3.	Makina gücü ile çalışan menteşeli kapılar için açılıp kapanırken insanlara çarpma riski var ise, önlemler alınması					
5.3.7.1.	Sahanlık aydınlatması .....lüks (Döşeme seviyesindeki x> 50 lüks)					
5.3.7.2.	Elle açılan durak kapılarında, kullanıcının kapıyı açmadan önce, kabinin katta olup olmadığını anlayabilmesi					
5.3.9.1.2.	Kat kapı kilit dili en az 7 mm olmalı					
5.3.9.4.	Her durak kapısında kapının kapandığını denetleyen emniyet kontağı bulunması (fiş-priz bağlantısı)					
5.3.9.1.1. - 5.3.10. 5.12.1.8.	Durak kapısı açık veya kilitli olmadığında asansörün çalıştırılamaması (Durak kapı kilitlerine erişimde kontrol edilmelidir.) ☐ By-pass tertibatının uygunluğu (Kabin ve Kat kapıları için)					
5.3.11.	Sürmeli kat kapılarının mekanik bağlantılı çok sayıda paneli varsa standardın şartlarının yerine getirilmesi					
5.3.12.	Park ederken durak kapılarının kapanması					
5.10.9.	Tüm kat kapı topraklama bağlantı uygunluğu					
5.12.4.	Öncelikler ve Sinyaller	Kabinin durağı terk etmesi en az 2 sn engellenmelidir. Kapı kapalı dış buton iç buton kaydından 2 sn sonar kayıt alabilmelidir. Ortak kumandalı asansörlerde ışıklı ikaz ile hareket yönü belirtilmelidir.				
TS EN 81-70 – Md. 5.4.3.1.	Kapı açılması sesli ikazı 45 dB (A) ve üzeri olmalı					

DURAK KAPILARI (DEVAM)						
Madde No	**KONU**	**AÇIKLAMALAR**	**U**	**U.D**	**U.Y**	**NOTLAR**
TS EN 81-70 Md. 5.4.3.2.	*Kabine girmeden önce, kumanda sistemi yeni seyir yönünü belirliyorsa (müşterek kumanda) aydınlatılmış işaret okları kapının üstüne veya yakınına yerleşimi*	İşaret okları zeminden 1,80-2,5 yukarıda, durak tarafından görüş açısı 140° olacak şekilde konumlandırılmalı, ok yükseklikleri 40 mm olmalı, sesli işaret okların aydınlatması ile birlikte verilmeli, yukarı ve aşağı için farklı sesli işaretleri kullanılmalı (yukarı için bir ses, aşağı için iki ses)				
TS EN 81-70 Md. 5.4.2.2	*Kat butonlarının montaj ve çalışması (varsa) topraklama bağlantısı*	a) Butonlarının merkez hattı kat hizasından en az h > 850 mm yerleşimi, en fazla h<1100 mm b) Buton merkezi ile kat sahanlığı yan duvar arası açıklık mesafesi en az 500 mm olmalı				
TS EN 81-73 Md. 5.1.6 BYKHY Madde 62	*Yangın anında kullanmayınız bilgi etiketi bulunması*	Tüm kat kapılarının olduğu katlarda yer almalıdır.				
KABİN ÜSTÜ						
5.2.5.7.1.	*Kabin üst işaretlemeleri, temizliği*					
5.2.5.7.3.	*Kabin üstünün bir yerinde, durmak için en az 0,12 m² büyüklüğünde serbest bir alan bulunması* (Bu alanın en küçük kenarı en az 0,25 m olmalıdır.)					
5.4.7.1.	*Kabin üstü dayanımı*	0,30 m x 0,30 m lik bir alanda 2000 N kuvvete dayanabilmelidir.				
5.4.7.2. – 3. – 4.	*Korkuluk ve uyarı işaretlemesi* a) 0,30 < x < 0,50 m'den büyük en az 0,7 m, b) 0,50 m'den büyük en az 1,1 m olmalı	10 cm yüksekliğinde ayak koruyucu ve kabin tavanının kenarından en fazla 15 cm mesafede olmalıdır. Kork. Boyu (L): .....cm Arka..... cm Sol Yan.....cm Sağ Yan.....cm				
5.4.7.5.	*Kabin üstü cam kullanılmış ise lamine cam olması*					
5.4.7.6. 5.5.2. – 5.5.7.	*Kabin iskeletine monte edilmiş saptırma kasnaklarının uygun koruma tertibatı, halat atma pimi takılması*	Halat Çapı / Kasnak Çapı (x > 1/40) ..... /				
5.2.5.2.2.2.	*Kuyudaki çıkıntı veya kiriş olması*	kabin üst korkuluğu ile erişim engellenmediği sürece, 15 cm'den fazla çıkıntılar 45° ile pahlanmış olmalı				
5.2.5.3.1.	*Asansör kuyu duvarlarının ve kabin girişine bakan durak kapılarının*	X < 0,15 m (kısmi ise X < 0,20 * 0,50 m) Kabin ve kat kapı panelleri arası 0,12 m aşmamalı.				
5.1.2.- 5.4.8. 5.10.7.2. - 5.12.1.5. 5.12.1.11. 5.4.10.4. – 5.12.3. 5.10.7. TS EN 81-28	☐ *Kumanda tertibatı,* ☐ *Acil aydınlatma*..... lüks ☐ *Durdurma tertibatı ,* ☐ *Priz,* ☐ *Alarm / Haberleşme*	*Aşağı-yukarı yön, hareket, kumanda anahtarı, işaretleme, Kabin üstü merkezinden 1 m üstünde* x > 5 lüks olmalı, *Kapı girişinden en fazla 1 m mesafede konumlanmalı* *220 V ve topraklama bağlantısı kontrol edilmeli* *Kabin üstü merkezinden 1 m üstünde yerleştirilmeli*				
5.2.5.5.1.	*Kabin ve kabine bağlı parçalar ile K./D. ağırlık arası açıklık .....mm (x > en az 50 mm)*					
5.5.1. 5.5.2.3.1.	*Kabin, karşı ağırlık ve (varsa) dengeleme ağırlıklarının halat bağlantıları (Halat soketleri, Halat klemensleri) uygunluğu*	Halat çapı en az 8 mm ve en az 2 adet olmalı, İlk klemens en az kama boyunun %40'ından daha fazla olmamalıdır. (Simetrik soket) İlk klemens en az kama boyunun %75'inden daha fazla olmamalıdır. (Asimetrik soket)				
5.4.11.2.	*Karşı ağırlık sıçrama önleyici tedbir*					
5.3.8. – 6.3.14. 5.3.9.1. - 2. - 3. 5.12.1.9.	*Kat kapı kilitlerinin ve elektriksel denetim uygunluğu*	Kilit açılma bölgesi en fazla 0,20 m olmalıdır. Kabin ve kat kapıları birlikte çalıştırılması halinde 0,35 m ye kadar uzanabilir.				
5.6.2.1.	*Kabin güvenlik tertibatı ve emniyet kontağı uygunluğu*	Kapasite (P+Q): .....(kg)				
5.6.2.1.	*K. / D. Ağırlığı güvenlik tertibatı ve emniyet kontağı uygunluğu*	Kapasite (P+Q): .....(kg)				
5.6.6.	*Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı korumanın uygunluğu*	Elektrikli asansör için İmalatçı bilgisi / Tip inceleme belge no / devreye grime hızı / tipi				
5.12.1.3.	*Yavaşlatma sistemi uygunluğu.....cm*	2,5m/s 'nin üzerindeki anma hızlarında ölçüm yapılır.				
5.12.2.	☐ *Alt Sınır Kesici* .....cm ☐ *Üst Sınır Kesici* .....cm	Hidrolik ise sadece üst sınır kesici takılmalı ve kilitlemeli olmalı				
5.4.11.3. - 5.5.7.	*Kabin üstü / karşı ağırlık / dengeleme ağırlığı / piston üstü kasnakların montaj uygunluğu*	Kasnak koruma / halat atma / yabancı cisim girme durumu				
5.6.2.2. 5.5.7.	*Kabin için monte edilen hız regülatörünün uygunluğu*	☐ Halat çapı ☐ Hız regülatörüne erişim ☐ Mühür ☐ Emniyet Kontağı ☐ Kasnak koruma, halat atma pimi				
5.6.2.2. 5.5.7.	*Dengeleme ağırlığı için monte edilen hız regülatörünün uygunluğu*	☐ Halat çapı ☐ Hız regülatörüne erişim ☐ Mühür ☐ Emniyet Kontağı ☐ Kasnak koruma, halat atma pimi				
5.2.5.7.1. 5.2.5.7.2.	*Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, dört şart yerine getirilmesi* *(M = Y + X + S =* ..... *+.....+* ..... *=.....)* *M: Düşülecek mesafe, Y: Eşik arası mesafe, X: Kayma Payı, S: Strok Mesafesini ifade eder.* *(Ölçüm için 0,0035 V^2(m) sıçrama payı ilavesi edilecektir.)*	(i) .....m (Ray Uzunluğu **> 0,10 m, Ray korkuluk arası en az 10 cm olmalıdır)**) (- M çıkarılacaktır) (ii).....m (korkuluk – tavan arası **> 0,30 m)**) (- M çıkarılacaktır) (iii).....m **(Kabin üstü – tavan altı arası > 1,00 m)**) (- M çıkarılacaktır) (iv).....m (Tavan - kılavuz paten veya makaraların, halat bağlantılarının veya kabin üstü siperinin veya düşey sürgü kapı parçaları **> 0,10 m)**) (- M çıkarılacaktır) (iv) (Güvenlik hacmi **>** ☐ **0,40*0,50*2,00 m /** ☐ **0,50*0,70*1,00 m)**) (- M çıkarılacaktır)				

ASANSÖR SON KONTROL FORMU (EN 81-20 / 28 / 70 / 73)

KABİN ÜSTÜ (DEVAM)						
Madde No	**KONU**	**AÇIKLAMALAR**	**U**	**U.D**	**U.Y**	**NOTLAR**
5.7.1.1.	*Piston tam açıldığında, kabin üst güvenlik boşluğu altı şartı yerine getirilmesi*	(i) …… (Ray uzunluğu > 0,1·m, Ray korkuluk arası en az 10 cm olmalıdır)) (ii) …… (Kabin üstü – tavan > 0,50 m) (iii) …… (Tavan – korkuluk > 0,3 m) (iv) …… (Tavan - Paten veya Makaraların, halat bağlantı uçlarının ve başlığın en yüksek kısımları veya düşey sürgü kapı parçaları > 0,1 m) (v) (Güvenlik hacmi > 0,40*0,50*2,00 m / 0,50*0,70*1,00 m) (vi) …… (Piston başı – tavan arası > 0,1 m)				
5.2.6.4.3.	*Mekanik tertibatın veya hareketli durdurucunun uygunluğu*	Güvenlik tertibatının mekanik tertibat olarak kullanıldığı durumlara özellikle dikkat edilmelidir, örneğin, kabin, boşken ve acil durum çalıştırma hızında seyir ederken.				
0.4.3.	☐ *Karşı ağırlık karkas montaj uygunluğu* ☐ *Kabin üst paten montaj uygunluğu* ☐ *Karşı / Dengeleme ağırlığı alt/üst paten montaj uygunluğu* ☐ *Bükülgen kablo (Fleksible) takozu kuyu montaj uygunluğu*					
5.6.3.	*Boru kırılma valfinin uygunluğu :……..(bar)*	İmalatçı bilgisi / Tip inceleme belge no / Ayarlanmış olduğu devreye girme debisi				
5.6.4.	*Debi Sınırlama valfinin uygunluğu :……..(bar)*	İmalatçı bilgisi / Tip inceleme belge no / Ayarlanmış olduğu devreye girme debisi				
5.6.5.	*Kenetleme tertibatının uygunluğu :……..(kg)*	0,12 m aşağı kaydırmamalı, tamponlama bulunmalı, elektriksel denetim olmalı				
5.9.3.2.6.	*Teleskopik kaldırıcılar için gerekli şartları teyit ediniz.* Silindirlerin birbirinden ayrılmasını engelleyecek şekilde kademeli olmalı, Kabin tam kapanmış tampon üzerinde bulunuyorken, direk tahrikli bir asansör kabininin altına yerleştirilen bir hidrolik kaldırma ünitesi arasında, en üst kılavuz taşıma çatalı ile taşıma taşıma çatalının dikey çıkıntısından itibaren 0,30 m bir yatay mesafe içerisinde kabinin en alt parçaları arasında en az 0,30 m mesafeler olmalıdır.					
MAKİNA / MAKARA ODASI						
5.2.6.1.	*Makine/ makara mekânlarına erişimin şahıslar için güvenli olduğu (Bu erişim tercihen merdivenlerle sağlanmalıdır.)*					
BYKHY Madde 62	*Makine Dairesi yangına 60 dk dayanıklı malzemeden yapılmalı*					
5.2.1.1.2.	*Birden fazla asansör var ise işaretlenmeli ve ayırt edilebilmeli*					
5.2.4.1.	*Makina dairesi güvenlik işaretlemeleri*	*Kapı, elektrik ve kumanda panosu, risk analizi sonrası, vs.*				
5.2.1.8.1.	*Makinanın maruz kalacağı yük ve kuvvetlere*					
5.10.1.2. – 5.10.8.1. 5.2.6.2.1. – 2. 5.10.5. - 6.3.2. 5.10.9. – 10.	☐ *Kilitlenebilir Ana Şalter* ☐ *IP2X,* ☐ *Topraklama Tesisatı* ☐ *Aydınlatma ve Priz Sigortaları: (Kuyu: ……A, Kabin……A, M.Dairesi……A)* ☐ *Motor Beslemesi için 4 lü grup sigorta:……A, KAR……A, ……mA* ☐ *Aydınlatma ve Priz için işaretleme ile KAR……A, ……mA (30mA olmalı)*					
5.2.6.3.	***Makina Dairelerindeki Makinalar***					
5.2.6.3.1.	*Tahrik kasnağı kuyu içine tesis edildiğinde uygunluğu*					
5.2.6.3.2.	*Makina dairesinin projeye uygunluğu*					
5.2.3.2. 5.2.1.4.2. 5.2.6.3.3. 5.2.1.5.2. 5.10.7. – E.3.3.	☐ *Kilit Sistemi* ☐ *Döşeme delikleri (50 mm)* ☐ *Havalandırma* ☐ *Aydınlatma Anahtarı* ☐ *Topraklı Priz* ☐ *Kanca (kapasite, montaj)*	Makine dairesi aydınlatma şiddeti:……lüks Kapı / Kapak Ölçüsü:……m (en-boy) (Kapı boyutları en az 0,6*2,0 m, Döşeme Kapağı boyutları en az 0,8*0,8 m)				
5.2.6.1. 5.2.6.3.2.1. - 2. - 3. - 4. 5.2.6.3.2.5. – 5.2.6.2.3. 5.2.6.6.2.	☐ *Çalışma alanı uygunluğu* ☐ *Serbest yükseklik* ☐ *Dönen aksamın üstündeki mesafe (en az 30 cm)* ☐ *Merdiven, korkuluk* ☐ *Kurtarma Talimatı* ☐ *Halat kat işaretlemesi* ☐ *Volan Yön İşaretlemesi*	Kurtarma Talimatı üçgen anahtar kullanımını da içermeli veya ayrı bir talimat bulunmalıdır. Geçiş Yolu Yüksekliği: …… cm Çalışma Alanı Yüksekliği: …… cm				
5.9.2.6.	***Kumanda Panosu***					
	*Kumanda Panosunun sabitlenmesi ve bağlantılarının uygunluğu (*IP2X)					
	Emniyet devreleri için KAR uygunluğu (30 mA olmalıdır.)	*Emniyet devreleri IP 4X uygunluğu*				
5.2.6.4.	***Asansör Kuyusu İçindeki Makinalar***					
5.2.6.4.1.-2.-3.	*Makina mekanının projeye uygunluğu*					
5.2.6.1. 5.2.6.4.1.3. 5.2.6.4.2. 5.2.6.4.3. 5.2.1.5.2 5.2.1.4.2. 5.10.7. – E.3.3.	☐ *Çalışma alanı uygunluğu* ☐ *Mekanik tertibat* ☐ *Serbest yükseklik (en az 2,1 m)* ☐ *Test Düzeneği* ☐ *Bakım kapısı/kapağı (kilit, emniyet kontağı)* ☐ *Havalandırma* ☐ *Kanca (kapasite, montaj)* ☐ *Topraklı Priz* ☐ *Aydınlatma Anahtarı*	☐ *Geçiş yüksekliği (en az 1,8 m)* ☐ *Dönen aksamın üstündeki mesafe (en az 30 cm)* ☐ *Kurtarma Talimatı* Çalışma alanında aydınlatma şiddeti: ……lüks (en az 200 lüks) Test düzeneği önünde aydınlatma:……lüks *(en az 50 lüks)*				
5.2.3.2.	☐ *Kapı / Kapak uygunluğu (deliksiz, kilit, emniyet kontağı)*	Kapı / Kapak Ölçüsü:……m (en-boy) *(Kapı boyutları en az 0,6*2,0 m, Döşeme Kapağı boyutları en az 0,8*0,8 m*)				
5.2.6.4.6.	*Makina kuyu içerisinde bulunuyor ve bakımının / muayenesinin kuyu dışından yapılabilmesi*	☐ *Çalışma alanı uygunluğu* ☐ *Serbest yükseklik (2,0 m)* ☐ *Kapı (0,6*2,0 m)* ☐ *Döşeme Kapağı (0,8*0,8 m)*				
5.2.6.4.5.	***Platform Üzerindeki Çalışma Alanları***					
5.2.6.4.5.1. – 2	*Platformun projeye uygunluğu*	Kalıcı monte, seyir halinde geri çekilebilir ve hareketli				
5.2.6.4.5.3. -4.	*Platformun standarda uygunluğu*	Korkuluk ve emniyet kontağı				
5.2.6.4.5.5. – 6. *5.2.6.4.5.7. – 8.*	☐ *Test Düzeneği* ☐ *Bakımcı Kumandası* ☐ *Hareketli durdurucu* ☐ *Platform Kapasite Etiketi*	Çalışma alanında aydınlatma:…… lüks (en az 200 lüks) Test düzeneği *önünde aydınlatma* :…….....lüks (en az 50 lüks)				

MAKİNA / MAKARA ODASI (DEVAM)						
Madde No	**KONU**	**AÇIKLAMALAR**	**U**	**U.D**	**U.Y**	**NOTLAR**
5.2.6.5.	***Makine Dolapları***					
5.2.6.5.1.1.	*Asansör makinasının asansörden başka hiçbir şey için kullanılmayan bir dolabın içine yerleştirilmesi*	Bu dolap asansörden başka boru, kablo ve diğer teçhizatları bulundurmamalıdır.				
5.2.6.5.1.2.	*Makina dolabı uygunluğu*	Deliksiz duvar, döşeme, tavan ve kapı				
5.2.3.2. 5.2.6.5.1.3. 5.2.6.5.2. – E.3.3. 5.2.1.5.2. - 5.10.7.	☐ *Çalışma alanı uygunluğu* ☐ *Havalandırma* ☐ *Aydınlatma anahtarı* ☐ *Kilit Sistemi* ☐ *Topraklı Priz*	Çalışma alanında aydınlatma şiddeti :……. lüks (en az 200 lüks) Kapı Ölçüsü:…….....m (en-boy) (Kapı boyutları en az 0,6*2,0 m)				
5.6.2.2.	***Hız Regülatörü***					
5.6.2.2. - 5.5.7.	*Kabin hız regülatörünün uygunluğu*	☐ Halat çapı ☐ Hız regülatörüne erişim ☐ Mühür ☐ Emniyet Kontağı ☐ Kasnak koruma, halat atma pimi				
5.6.2.2. - 5.5.7.	*K. Ağırlık / D. Ağırlığı hız regülatörünün uygunluğu*	☐ Halat çapı ☐ Hız regülatörüne erişim ☐ Mühür ☐ Emniyet Kontağı ☐ Kasnak koruma, halat atma pimi				
5.9.	***Asansör Makinası ve Donanımı***					
5.9.1. – 5.9.2.	*Makine / Şase montaj uygunluğu (şase bağlantısı, mil, yan yatak, dişli sistemi, yağlama, temizlik, ses, titreşim, kayış, deformasyon, çatlak)*					
5.9.2.5.	*Motor montajı uygunluğu (fan, elektrik beslemesi ve topraklama bağlantısı)*					
5.9.2.2.	*Fren kolu, volan, balatalar, bağlantı tiji*					
5.5.2. - 5.5.5. 5.5.7. 5.12.1.11.	*Tahrik ve Saptırma Kasnakları için:* ☐ *Dur Butonu* ☐ *Halat uç bağlantıları* ☐ *Halat yük dengesi* ☐ *Kasnak korumaları* ☐ *Halat atma pimi* ☐ *Saptırma Kasnağı ve montajı/* *Halat/Çap oranı < 1/40,* 2 halat kullanılmışsa emniyet kontağı kullanılmalıdır.					
5.2.6.7.	***Makara Daireleri***					
5.2.6.1. 5.2.6.7.1.1. 5.2.6.7.1.2. 5.2.1.5.2. 5.2.1.3. - 4. 5.10.7.	☐ *Dönen aksamın üstündeki mesafe (en az 30 cm)* ☐ *Havalandırma* ☐ *Aydınlatma (en az 200 lüks)* ☐ *Topraklı Priz* ☐ *Serbest yükseklik (1,5 m)* ☐ *Döşeme delikleri (50 mm)*	☐ *Kapı(0,6*1,4 m)* ☐ *Döşeme Kapağı (0,8*0,8 m)* ☐ *Kilit Sistemi* ☐ *Çalışma alanı uygunluğu(50*60 cm)* Çalışma alanında aydınlatma şiddeti:……..lüks (en az 200 lüks) Geçiş Yolu Yüksekliği:…….. Cm				
5.9.3.	***Hidrolik Ünite***					
5.9.3.2.5.	☐ *Ünite korunmalı,* ☐ *Silindir kafasından kaçak ve sızan hidrolik sıvısı toplanabilmeli,* ☐ *Havalandırma tertibatı bulunmalı*					
5.9.3.3.3.	*Hortum bağlantılarının uygunluğu (* *Güvenlik katsayısı 8, tam yük basıncının 5 katına dayanıklı, bükülme yarıçapı uygun, imalatçı adı veya markası, deney basıncı, deney tarihi olmalı)*					
5.9.3.3.	*Boruların uygunluğu (Tespit yerleri, burulma veya titreşim nedeniyle normal olmayan bir gerilmeye maruz kalmamalı, mekanik hasara karşı korunmalı, Tam yük basıncının 2,3 katına tekabül eden, 1,7 güvenlik katsayısında olan)*					
5.9.3.5.	*Filtrelerin uygunluğu (* *Erişilebilirlik, tank ve pompa ile kapama vanası, geri dönüşsüz vana ve aşağı yön vanası arası)*					
5.9.3.6.	*Manometre bulunmalı (* *Bağlantı geri dönüşsüz vana veya aşağı yön vana ile kapama vanası arasında ve bağlantı M20 x 1,5 veya G ½" lik bir iç vida dişile sağlanmalı)*					
5.9.3.7.	*Tank üzerinde; hidrolik sıvı seviyesi kolayca kontrol edilebilmeli, doldurmak ve boşaltmak kolay olmalı* *Tank üzerindeki hidrolik sıvı karakteristikleri göstermelidir.*					
5.9.3.9.1.	*Acil iniş vanası çalışma uygunluğu* *Makina dairesi veya Makina dolabı veya Acil durum deney panosu üzerinde, hız 0,30 m/s aşmamalı, sürekli el ile kuvvet uygulanarak çalışmalı, istemdışı kabin hareketine karşı korunmalı, işaretlemeli, halat/zincir gevşememeli*					
5.9.3.9.2.	*El pompası çalışma uygunluğu* *Tam yük basıncının 2,3 katı basınca dayanıklı, geri dönüşsüz vana veya aşağı yön vanası veya kapatma vanası arasına bağlanmalı, işaretleme olmalı*					
5.9.3.9.3.	*Kabin pozisyon göstergesi (* *Makina dairesi veya Makina dolabı veya Acil durum deney panosu üzerinde)*					
TEST VE DENEYLER						
Madde No	**KONU**		**U**	**U.D**	**U.Y**	**NOTLAR**
5.12.1.1.4. - 5.12.1.4. 6.3.12. TS EN 81-70 - Md 5.3.3.	*Kabinin ara katlarda her iki yönde ve bütün duraklarda durma ve seviyeleme hassasiyeti* **(**Kabinin **durma hassasiyeti ± 10 mm** olmalıdır, **± 20 mm lik seviyeleme hassasiyeti** korunmalıdır.Kabinin örneğin yükleme ve boşaltılma safhaları sırasında 20 mm aşılırsa, bu düzeltilmelidir.)					
5.2.6.6.- 5.12.1.7. 5.12.1.11.	*Özel durum çalışması*	Dur butonu takılmalıdır				
5.9.2.3.	*Acil Durumda Kurtarma*					
5.9.2.7. – 5.9.3.10.	*Motor hareket süresi sınırlayıcısı*	En uzun kat arası mesafede test edilir, Parametre ayarlarının uygunluğu kontrol edilir.				
5.10.4. - 5.11.1.2.	☐ *PTC,* ☐ *Kontaktör* ☐ *Faz sıralı koruma rölesi*					
5.12.1.6.	*UPS (Kurtaran sistemi)*					
5.12.1.8.	*By-pass tertibatının uygunluğu*	Kontrol veya acil durum ve deney panelinde bulunmalı, işaretlenmeli, korumalı olmalı				
5.12.1.9.	*Kapı kontakları köprüleme kontrolü*					
5.9.2.2. - 6.3.1.	*Fren tertibatının (Elektromekanik fren) uygunluğu* Deney, beyan yükünün % 125'i ile yüklü kabin aşağı yönde hareket ederken motora ve frene giden enerjinin kesilmesi suretiyle yapılmalıdır. Fren tamburu veya diski üzerindeki frenleme etkisinin sağlanmasına katkıda bulunan, frene ait mekanik parçaların bobin haricinde tümü ikişer adet olmalıdır. Parçalardan birinin devre dışı kalması durumunda (tek çene) dahi, aşağı yönde hareket eden ve beyan yükü ile yüklü kabini güvenlikle durduracak ölçüde frenleme etkisi sağlanmalıdır					

ASANSÖR SON KONTROL FORMU (EN 81-20 / 28 / 70 / 73)

TEST VE DENEYLER (DEVAM)

Madde No	KONU		U	U.D	U.Y	NOTLAR
5.5.3. - 6.3.3.	*Tahrik yeteneğinin uygunluğu* 1) Seyir mesafesinin üst kısımlarında, boş kabin yukarı çıkarken veya seyir mesafesinin alt kısımlarında, % 125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken yapılmalıdır; 2) Karşı ağırlık tam kapalı tamponlar üstünde oturduğunda, boş kabinin yukarı kaldırılamayacağı kontrol edilmelidir, ya da makine 5.11.2'ye uygun emniyet kontağı ile durdurulmalıdır. 3) Karşı ağırlık dengelemesinin asansör imalâtçısının verdiği değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir, bu kontrol aşağıda belirtilenlerle birlikte akım ölçümleri vasıtasıyla yapılabilir: a) Alternatif akım motorlarında hız ölçümleriyle, b) Doğru akım motorlarında gerilim ölçümleriyle.					
5.6.2. - 6.3.4.	*Kabin güvenlik tertibatı uygunluğu* 1) Ani frenlemeli güvenlik tertibatı: Kabin beyan yükü ile yüklü ve beyan hızıyla, 2) Kaymalı güvenlik tertibatı: Kabin %125 beyan yükü ile yüklü ve beyan hızı veya daha düşük bir hızla					
5.4.3.2.1. - 5.6.3.4.	*Kabin döşemesinin eğilmesi (* Güvenlik aygıtları devreye girdiğinde, üzerindeki yük eşit olarak dağıtılmış olsun ya da olmasın, kabin zemini normal konumuna göre %5'ten fazla eğimli olmamalıdır.)					
5.6.2. - 6.3.5.	*Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı güvenlik tertibatı uygunluğu*					
5.6.7. – 6.3.13.	*Kabinin istemdışı hareketine karşı koruma tertibatı*	↑ ..... cm (Boş kabin yukarı yönde) ↓ ..... cm (%100 yüklü kabin aşağı yönde)				
5.6.2.2.1.2.	*Hız regülatörünün devreye girmesi* Güvenlik tertibatı için hız regülatörü devreye girmesi, aşağıdakilerden küçük olan ve beyan hızının en az % 115'ine eşit bir hızda meydana gelmelidir. Dikkate alınacak hususlar; 1,0 m/s'yi aşmayan beyan hızları için kullanılan kaymalı güvenlik tertibatı için 1,50 m/s veya 1,0 m/s'yi aşan beyan hızlarında kullanılan kademeli bir güvenlik tertibatı için 1,25.v +(0,25/ v) m/s Beyan hızı 1 m/s'yi aşan asansörlerde, 1,25.v +(0,25/ v) m/s (gerekli değere mümkün olduğu kadar yakın devreye girme hızı seçilmesi önerilmektedir. Güvenlik tertibatının çalışması ilgili dönme yönü ile, hız regülatörü üzerinde işaretlenmelidir. Bkz. Madde 81- 50:2014, Madde 5.3.2.3.1), regülatör üzerindeki devreye girme noktaları arasındaki mesafe, regülatör halatının hareketine göre 250 mm'yi aşmamalıdır.					
5.6.6. - 6.3.11.	*Yukarı yönden hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı / Elektromanyetik fren tertibatı uygunluğu* Boş kabin en az beyan hızıyla yukarı yönde hareket ederken yalnız bu tertibatın kullanılmasıyla durdurularak deney yapılmalıdır. Elektromanyetik frenler en az iki adet olmalı ve her biri için elektriksel denetimi yapılmış olmalı ve tekil olarak kontrol edilir. Tekil olarak harekete izin vermemelidir.					
5.10.1.3.	*Yalıtım dirençlerinin uygunluğunu teyit ediniz.* (Not: Emniyet devreleri, Aydınlatma devresi ve Motor devresi için deney gerilimi 500 V olarak uygulanacaktır.) Kapı Fiş-Priz Devresi (gidiş-dönüş) ≥ 1,0 MΩ : ..... Ω Kapı Kilit Devresi (gidiş-dönüş) ≥ 1,0 MΩ: .....Ω Stop Devreleri ≥ 1,0 MΩ : ..... Ω Sınır Kesici Devreleri ≥ 1,0 MΩ :.....Ω Aydınlatma Devreleri ≥ 1,0 MΩ : ..... Ω Motor Devresi ≥ 1,0 MΩ :..... Ω					
5.9.2.4. – 5.9.3.8.	Akım veya güç ile hızın ölçüm sonuçlarına göre sistemin tasarım uygunluğu (Hidrolik asansörlerde hız 1,0 m/s geçmemelidir.)	**Yük Durumu** / **Aşağı** / **Yukarı** Boş Kabin: .....m/s .....A .....m/s .....A ½ Dolu Kabin: .....m/s .....A .....m/s .....A Dolu Kabin: .....m/s .....A .....m/s .....A				
TS EN 81-73 BYKHY Madde	Asansörün Yangın anındaki davranış senaryosu					
5.9.3.2.3.	*Piston strokunun uygunluğu*	S= .....mm				
5.9.3.4.	*Makinanın durdurulması*	Yukarı yönde emniyet kontaklarının kontaktörü kesmesi ile Aşağı yönde aşağı yön vanası ile				
5.9.3.5.1.	*Kapama vanası fonksiyon uygunluğu* *Kapama vanası tahrik makinası üzerinde diğer vanalara yakın bir yerde bulunmalıdır.*	Asansörde bir kapama vanası bulunmalıdır. Bu vana, silindir (veya silindirler) ile geri dönüşsüz vana ve aşağı yön vana (veya vanaları) arasındaki devreye konulmalıdır.				
5.9.3.5.2.	*Geri dönüşsüz vananın fonksiyon uygunluğu* *Vananın kapanması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve en az bir adet kılavuzlanmış yay ve/veya ağırlık kuvveti ile etkili olmalıdır.*	*Asansörde bir geri dönüşsüz vana bulunmalıdır. Bu vana, pompa (veya pompalar) ile kapama vanası arasındaki devreye konulmalıdır.* *Pompa basıncının en küçük çalışma basıncının altına düşmesi durumunda beyan yükü ile yüklü kabini her noktada sabit tutabilecek bir kapasiteye sahip olmalıdır.*				
5.9.3.5.3.	*Basınç sınırlama valfinin doğru ayarlanması*	Asansörde bir basınç sınırlama vanası bulunmalıdır. Bu vana, pompa (veya pompalar) ile geri dönüşsüz vana arasındaki devreye konulmalıdır. Hidrolik sıvısı tanka geri sevk edilmelidir. *Basınç sınırlama vanası, basınç tam yük basıncının %140'ında sınırlanacağı bir şekilde ayarlanmalıdır.*				
5.9.3.2.4.	*Esnek durdurucunun fonksiyon uygunluğu*	Pistonun tampon etkisiyle durdurulması				
5.9.1.3.	*Tam yükteki basıncın uygunluğu*	P.....bar (tam yük)				
5.9.3.11.	*Hidrolik sıvının aşırı ısınmasına karşı dedektör*					
5.9.3.5.4.	*Yön valflerinin fonksiyon uygunluğu (aşağı – yukarı)* *Boru kırılma valfinin fonksiyon uygunluğu, Kapasite (bar)*	Aşağı yön valfları elektrikle açık tutulmalıdır. Valfların kapanması, kaldırıcının hidrolik basıncı ve valf başına en az bir adet kılavuzlanmış yay etkisi ile olmalıdır.				
5.6.3. – 6.3.8.	Boru kırılma valfinin fonksiyon uygunluğu, Kapasite : ..... (bar) (Boru kırılma valfı, aşağı yönde hareket eden kabini durdurabilmeli ve hareketsiz tutabilmelidir. Boru kırılma valfı en geç aşağı yön beyan hızı vd 'ye, 0,3 m/s ilâvesiyle bulunan hızda devreye girmelidir. Boru kırılma valfı, ayarlama ve muayene için erişilebilir olmalıdır.)					
5.6.4. – 6.3.9.	Debi sınırlama valfinin fonksiyon uygunluğu (Debi sınırlama valfı, hidrolik sistemde büyük bir kaçak olduğunda beyan yükü ile yüklü kabinde hızın, aşağı yön beyan hızı vd 'yi 0,3 m/s'den fazla aşmasını engellemelidir. Debi sınırlama valfı muayene için erişilebilir olmalıdır.)					
5.12.1.10.	*Kayma kontrolü (* Beyan yükü ile yüklü ve en üst durakta duran kabinin 10 dakika içinde aşağı doğru 10 mm'den fazla kaymadığı kontrol edilmelidir.)					
6.3.10.	Basınç deneyi için gerekli standart şartlarının karşılandığını teyit ediniz. (Geri dönüşsüz valftan kaldırıcıya kadar (kaldırıcı dahil) olan hidrolik sisteme, tam yük basıncının %200'ü uygulanmalıdır. Bundan sonra 5 dakika süre ile sistemde basınç düşmesi ve hidrolik kaçağı olup olmadığı gözlenir.) Not - Bu deney, serbest düşmeye karşı tertibatın (Madde 9.5) denenmesinden sonra yapılmalıdır.					
5.6.5. – 6.3.6.	*Kenetlenme tertibatı*	Kabin %125 beyan yükü ile yüklenmelidir.				

TESPİT EDİLEN BULGULAR:

.....

.....

.....

.....

.....

Kontrol Sorumlusu	
Adı-Soyadı	
Tarih	
İmzası	